

**PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EDICOLA FUNERARIA PREFABBRICATA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 CIG 69622717C7**

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera **fino a 11** edicole funerarie prefabbricate in C. A. del tipo autoportante esattamente rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative di quelle già presenti.

ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

L'importo complessivo per fornitura e posa in opera di 11 edicole funerarie a corpo stimato dalla Stazione Appaltante è pari ad euro 71.500,00 (settantunocinquecento,00) oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:

- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 69.355,00 oltre IVA nei termini di legge;
- Oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso pari ad € 2.145,00 oltre IVA nei termini di legge

La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquistare un numero massimo di 11 cappelle a seconda dell'effettivo fabbisogno.

ART. 3 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA

La fornitura e posa in opera delle edicole funerarie dovrà essere fatta mediante l'impiego di elementi prefabbricati in cemento armato aventi i requisiti richiesti dalla legge 285/90 e successiva circolare del Ministero della sanità del 24 giugno 1993. L'edicola deve essere costituita da n. 4 loculi, colonnine, pannelli di chiusura, veletta solai, cornicioni, getto di completamento, dimensioni 250x275 come da disegno seguente e dovranno essere obbligatoriamente uguali a quelle esistenti per caratteristiche e qualità.

La finitura esterna dei manufatti in oggetto in oggetto dovrà essere del tipo liscio come resa da cassaforma metallica in ferro e confezionati con armatura portante propria costituita da doppia rete elettrosaldata e adeguati sistemi di fissaggio tra i vari elementi e platea di fondazione. Tutti gli elementi dovranno essere dotati di Attestato di qualificazione del Consiglio Superiore dei LL.PP per la produzione in serie Dichiarata e corredati della redazione di calcolo strutturale e di tutte le certificazioni obbligatoria di legge.



I moduli autoportanti e senza necessità di ulteriori lavorazioni in cantiere dovranno altresì essere conformi alle norme edilizie antisismiche, di cui al D.M. 14/01/2008 ed alle leggi 1086/71 e 64/74 delle quali la ditta fornitrice dovrà rilasciare idonea documentazione.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, prima della consegna dei manufatti, a fornire a SISTEMA s.r.l. a propria cura e spese la progettazione esecutiva dei manufatti ad Essa commessi.




SISTEMA
Servizi Pubblici Città di Grosseto


Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto
Codice fiscale e partita iva 01305350538
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com




SEZIONE "B-B"



PROSPETTO FRONTE



VISTA ASSONOMETRICA



SEZIONE "A-A"

ART. 4 – MODALITÀ, SEDE E TEMPI DI CONSEGNA

L'appalto avrà una durata di 36 mesi e le consegne dovranno avvenire sulla base delle reali necessità del committente che procederà ad inviare l'ordine tramite PEC.

La posa in opera dovrà avvenire presso il Cimitero di Sterpeto e saranno a carico della ditta appaltatrice tutte le spese necessarie per lo scarico del materiale e di eventuali mezzi per il posizionamento delle stesse (es. Camion Gru, ecc.)

La consegna dovrà avvenire **entro 20 gg lavorativi** dalla data dell'ordine, presso il Cimitero di Sterpeto in Via dei Martiri delle Foibe – 58100 Grosseto. In caso di mancato rispetto del termine di consegna, verranno applicate le penali che verranno descritte all'interno dello schema di contratto reso disponibile nella fase di gara negoziata sulla piattaforma START.

L'imballaggio ed il trasporto e l'eventuale assicurazione dovranno essere effettuati a totale cura, spese e rischio della ditta aggiudicataria.

Tutte le forniture saranno soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate al momento della consegna della fornitura.

ART. 5 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora la fornitura e posa in opera risultasse, a giudizio motivato di SISTEMA s.r.l., in tutto o in parte difettosa, o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile e non conforme alle caratteristiche richieste, SISTEMA s.r.l provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con preciso obbligo di restituirla con una pienamente conforme, entro i tempi che saranno indicati.

Qualora dovessero riscontrarsi ritardi nella consegna e posa d'opera, la Ditta, **deve sottostare ad una penale** pecuniaria così come sarà descritto all'interno dello schema di contratto, reso visibile ai soli invitati durante la fase di gara negoziata. La contestazione dell'avvenuto ritardo avverrà per PEC ed in assenza di giustificato motivo addotto nei termini contenuti nella contestazione, si procederà all'addebito della penale. L'ammontare della penale verrà automaticamente detratto dall'importo delle fatture che presentate dall'impresa risultino in attesa di liquidazione.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini